

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN					PORCENTAJE DE AVANCE			ACUMULADO HASTA 2025	
				(PESOS)					PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025				
				INVERSIÓN TOTAL		2025		PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO		REAL
TOTAL				133,320,730,342.00	18,028,447,959.00	3,037,426,947.95	3,007,324,063.00	16.7	99.0				
PROYECTOS DE INVERSIÓN													
				133,320,730,342.00	18,028,447,959.00	3,037,426,947.95	3,007,324,063.00	16.7	99.0				
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA													
				133,320,730,342.00	18,028,447,959.00	3,037,426,947.95	3,007,324,063.00	16.7	99.0				
Corrección, Pendiente y Conexión en la Línea Z	1909J3L0001	Oax., Ver.	01-2019 12-2025	18,104,850,312	2,572,867,242.00	1,303,075,619.59	1,303,075,619.59	50.6	100.0	0.1	0	99.9	
J3L - Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. K-040- Proyectos ferroviarios para transporte de cargas y pasajeros													
					2,572,867,242.00	1,303,075,619.59	1,303,075,619.59	50.6	100.0				
REHABILITACIÓN INTEGRAL	2413J3L0001	Chis., Tab., Ver.	05-2024 12-2026	48,951,255,222	4,769,396,229.00	81,930,127.74	51,827,242.79	1.1	63.3	0	0	40	
J3L - Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. K-040- Proyectos ferroviarios para transporte de carga y pasajeros													
					4,769,396,229.00	81,930,127.74	51,827,242.79	1.1	63.3				
REHABILITACIÓN INTEGRAL Y	2413J3L0002	Chis., Oax.	05-2024 12-2026	66,264,624,808	10,686,182,488.00	1,652,421,200.62	1,652,421,200.62	15.5	100.0	0	0	40	
J3L - Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. K-040- Proyectos ferroviarios para transporte de carga y pasajeros													
					10,686,182,488.00	1,652,421,200.62	1,652,421,200.64	15.5	100.0				

er.

L.C. Mercedes Montalvo Rodríguez.
Jefa del Departamento de Presupuestos